

政策 04 都市機能と豊かな自然が調和した住みよい快適なまちづくり

施策 03 雨水対策の推進



あるべき姿

浸水・冠水箇所が減少し、市民への被害が軽減されます。

施策の成果状況と評価

指標	道路冠水箇所数（件）		対基準値	指標値の注釈
	【道路課】		(向上)	
指標の動き	後期基準値	22 (件)	対前年度	分析 評価 近年、気候変動によるゲリラ豪雨や台風等の大雨が頻発していますが、雨量により冠水箇所の増減があります。道路冠水箇所を解消するには、下流域の幹線整備など、流域全体で対策しなければならないと考えます。
	R04実績	20	(向上)	
	R05実績	12	目標達成度	
	R06実績	3	(達成)	
	R07実績			
	R08実績			
	R08目標値	20		
指標	宅地など浸水箇所数（件）		対基準値	指標値の注釈
	【道路課】		(向上)	
指標の動き	後期基準値	0 (件)	対前年度	分析 評価 市民要望に基づいた道路改良工事において、道路側溝の敷設等の雨水対策が順調に進んだことが要因のひとつと考えられます。
	R04実績	0	(向上)	
	R05実績	0	目標達成度	
	R06実績	0	(達成)	
	R07実績			
	R08実績			
	R08目標値	0		

基本事業の成果状況と評価

基本事業01 雨水の流出抑制

指標	流出抑制量（5年間累計）（m ³ ）		対基準値	指標値の注釈
	【道路課】		☀ （向上）	
指標の動き	後期基準値	22,466	対前年度 ☀ （向上） 目標達成度 🏰 （達成）	分析 評価
	R04実績	25,890		開発行為に対し、鴻巣市開発事業指導要綱に基づき雨水流出抑制の指導を行い、開発事業者の協力のもと、雨水流出抑制量が増加しています。引き続き、開発指導を通して、雨水流出抑制を推進します。
	R05実績	28,251		
	R06実績	30,331		
	R07実績			
	R08実績			
	R08目標値	20,000		

基本事業02 排水施設の整備

指標	排水路整備延長（m）		対基準値	指標値の注釈
	【道路課】		☀ （向上）	
指標の動き	後期基準値	2,058	対前年度 ☀ （向上） 目標達成度 ■■■ （高）	分析 評価
	R04実績	2,769		市民要望に基づいた道路改良工事において、道路側溝の敷設が順調に進んでいます。
	R05実績	4,213		
	R06実績	5,487		
	R07実績			
	R08実績			
	R08目標値	6,500		

基本事業02 排水施設の整備

指標	調整池延べ容量（立方メートル）		対基準値	指標値の注釈
	【下水道課】		☀ （向上）	
指標の動き	後期基準値	273,279	対前年度 ☁ （横ばい） 目標達成度 🏰 （達成）	分析 評価
	R04実績	285,879		現行では、目標とした調整池の整備が完了していることが挙げられます。今後も計画的に施設整備を推進し、道路冠水や浸水被害の軽減を図ります。
	R05実績	285,879		
	R06実績	285,879		
	R07実績			
	R08実績			
	R08目標値	285,879		

基本事業02 排水施設の整備

指標	雨水幹線の整備延長（m）		対基準値	指標値の注釈
	【下水道課】		☂ （低下）	
指標の動き	後期基準値	7,235	対前年度 ☁ （横ばい） 目標達成度 ■■■ （低）	分析 評価
	R04実績	7,000		大間地内等で雨水幹線の整備が進んでいないことが挙げられます。今後も施設整備を推進し、道路冠水や浸水被害の軽減を図ります。
	R05実績	7,000		
	R06実績	7,000		
	R07実績			
	R08実績			
	R08目標値	8,727		